

Harmonogram prac aktualny na dzień 15.09.2020r.

Nazwa zadania:	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - centrum - etap III
Zamawiający:	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Marklowicka 15, 44-300 Wodzisław Śląski
Wykonawca:	Technical Solutions Sp. z o.o., ul. Strzelecka 13B, 47-230 Kędzierzyn-Koźle

Ulica	Orientacyjny termin budowy kanalizacji sanitarnej*
ul. Bogumińska/Zamkowa	wrzesień 2020 - październik 2020
ul. Kozielska	WYKONANE
ul. Kościelna/Kopernika/Strażacka	sierpień 2020 - maj 2021
ul. Ogrodowa	WYKONANE
ul. Piaskowa	listopad 2020 - marzec 2021
ul. Raciborska/Rybnicka	sierpień 2020 - maj 2021
ul. Wiejska	październik 2020 - kwiecień 2021
ul. Stawowa	WYKONANE
ul. Wierzbowa	październik 2020 - marzec 2021
ul. Kasztanowa/Jesionowa/ Akacjowa/Klonowa	WYKONANE
Ulica	Orientacyjny termin przebudowy wodociągu*
ul. Bogumińska/Zamkowa	wrzesień 2020 - październik 2020
ul. Kościelna/Kopernika/Strażacka	czerwiec 2020 - lipiec 2020; wrzesień 2020 - grudzień 2020
ul. Kozielska	WYKONANE
ul. Kasztanowa/Jesionowa/ Akacjowa/Klonowa	WYKONANE
ul. Piaskowa	sierpień 2020 - marzec 2021
ul. Raciborska/Rybnicka	sierpień 2020 - grudzień 2020

* Harmonogram poglądowy - może ulec zmianie
data aktualizacji 15.09.2020 r.