

Harmonogram prac aktualny na dzień 16.10.2020 r.

Nazwa zadania:	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim - etap III
Zamawiający:	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Marklowicka 15, 44-300 Wodzisław Śląski
Wykonawca:	Technical Solutions Sp. z o.o., ul. Strzelecka 13B, 47-230 Kędzierzyn-Koźle

Ulica	Orientacyjny termin budowy kanalizacji sanitarnej*
ul. C.K. Norwida	WYKONANO
ul. Dołki - został do wykonania bud. nr 4c	październik 2020 - styczeń 2021
ul. Jabłoniowa	WYKONANO
ul. Jodłowa	kwiecień 2021
ul. M.T. Kalkuty - został do wykonania bud. nr 20	październik 2020 - styczeń 2021
ul. Oraczy	październik 2020- czerwiec 2021
ul. Pszowska - pozostały do wykonania budynki nr 214-216, 234-242, 266-270, 274-280	październik 2020 - styczeń 2021
ul. Pałacowa, Gagarina	WYKONANO rurociąg tłoczny
ul. Smolna - zostały do wykonania bu. nr 5, 7, 8a, 9, 17, 17a, 18, 18a, 22, 24a, 24c, 26c, 28c, 35, 35a, 41, 43, 50a, 54, 56	październik 2020 - styczeń 2021
ul. Strażacka	WYKONANO
ul. Wesoła	WYKONANO
ul. Zdrojowa	październik 2020 - maj 2021
Ulica	Orientacyjny termin przebudowy wodociągu*
ul. Dołki - został do wykonania bud. nr 39a	październik 2020 - styczeń 2021
ul. Norwida	WYKONANO
ul. Wesoła	WYKONANO
ul. Strażacka	WYKONANO

* Harmonogram poglądowy - może ulec zmianie
data aktualizacji: 16.10.2020 r.